TIME EXTENSION PROPOSAL

Sl.No	Item	Description	Remarks
1	Name of the Work	Improvements RCC drains and Roads at Anjaneya temple surrounding area in Nallasandra in ward No-13. Shettyhalli Sub-division	
2	Estimate Cost	Rs. 13.00 Lakhs	
3	Work Code	P - 3316	
4	Job Code	013-18-000090	
5	A.S No.	EE/DD/AS/680/2017-18 Dated 27.02.18	
6	T.S No	CE/D2/TS/1484/2017-18 Dated. 05.03.2018	
7	Work Order/Agreement No	BBMP/EE/DD/WO/291/17-18 Dated 17.03.18	
8	Tender Premium	—	
9	Stipulated Time for completion of Work	90 days	
10	Targeted Monthly progress		
11	Progress Achived Till date		
12	Reasons for Delay	Election. (MHA) code of conduct. period of BWSSB work	
13	Time Extension Requested	58 days	
14	Assistant Executive Engineer's Recommendation	ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ - 2018 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ	
15	Executive Engineer's Recommendation	ಸಮಯವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.	
16	Superintending Executive Engineer's Recommendation		
17	Chief Engineers Recommendation	As recommended by Executive Engineer	
18	Time Extension Granted		
19	Conditions imposed if any		

Asst. Engineer,
Ward no.

Asst. Executive Engineer,
Sub Division

Executive Engineer
Division.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore-560057

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

92) A/S)

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/DD/WO/291/17-18 Dtd: 17.03.2018ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೇ॥ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ವಾರ್ಡ್‌ನಂ. 13ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಸಂಚಾರ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರವರು ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 52 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೆ Time Extention Proposal ನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಂಡ ರಹಿತ ವಿಧಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

93)

94) ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿದೆ.
ಕಂಡಿಕೆ 90 ರ ಕಾಲಾವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ತಡವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ತಕ್ಕ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರುವುದರಿಂದ
27/8/18

95) ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಕಂಡಿಕೆ (93) ಮತ್ತು (94) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ತಡವಾಗಿದೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore-560057

ದಿನಾಂಕ 29/8/18 ಸಂಖ್ಯೆ: 17ನೇ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ನಿಗಾ (ಕಾಮಗಾರಿ) ರವರು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಕೋರಿದೆ.

96)

ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned by CamScanner